

## GRAD SKRADIN

### Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje 01.07. 2015.g. – 31.12. 2015.g.

#### I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	NBV-36/15	bagatelni postupak javne nabave - nabava usluga izrade i provedbe parcelacijskog elaborata za prometnicu Kistanje-Laškovića	07.04.2015.g.	84.915,00 kn s PDV-om	60 dana od dana prihvatanja ponude	"GEODETSKA MJERENJA"d.o.o. Šibenik	16.11.2015.g.	U tijeku

2.	NBV-09/15	bagatelni postupak javne nabave - nabava usluga izrade Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015-2020.g.	05.05.2015.g.	86.250,00 kn s PDV-om	8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	"MICROprojekt" d.o.o. Split	U tijeku	U tijeku
3.	NBV-14/15	bagatelni postupak javne nabave- izvođenje građevinskih radova na uređenju rukometnog igrališta u Vaćanima /3. faza/	06.05.2015.g.	55.005,00 kn s PDV-om	15 dana	"MUNIO PROJEKT" d.o.o. Raslina	18.06.2015.g.	54.975,25 kn
4.	NBV-07/15	bagatelni postupak javne nabave- nabava usluga provođenja mjera preventivne deratizacije i dezinsekcije u 2015.g.	19.06.2015.g.	53.750,00 kn s PDV-om	5 dana	"AS-EKO" d.o.o. Šibenik	24.06.2015.g.	U tijeku 6.08.2015 pl. 30.000,00 kn

5.	NBV-02/15	bagatelni postupak javne nabave- nabava uredskog materijala	13.07.2015.g	63.418,75 kn s PDV-om	1 godina	“NARODNE NOVINE” d.d. Zagreb	U tijeku	U tijeku
6.	NBV-08/15	bagatelni postupak javne nabave-nabava usluga izrade energetskog pregleda javne rasvjete Grada Skradina	27.07.2015.g.	46.500,00 kn s PDV-om	60 radnih dana	“Energetika 84” j.d.o.o. Vodice	23.11.2015.g.	U tijeku
7.	NBV-21/15	bagatelni postupak javne nabave-izvođenje radova na rekonstrukciji nekategorizirane prometnice sv. Kata-Graovo (Dubravice), II faza	03.09.2015.g. -1.10.2015.g. I Aneks Ugovora-produljenje roka do 3.11.2015.g. -3.11.2015.g. II Aneks Ugovora -produljenje roka do 15.11.2015.g.	481.429,75 kn s PDV-om	30 dana	„BEMIX“ d.o.o. Grebaštica	27.11.2015.g.	470.301,34 kn

8.	NBV-40/15	bagatelni postupak javne nabave-nabava usluga izrade projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu -Put za Rogovo	10.09.2015.g.	33.750,00 kn s PDV-om	20 dana	„Trivium“ d.o.o. Split	28.09.2015.g.	33.750,00 kn
9.	NBV-27/15	bagatelni postupak javne nabave- Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete (Skradin i Skradinsko polje)	23.09.2015. 30.10.2015.g. I Aneks Ugovora-produljenje roka do 31.12.2015.g.	132.103,75 kn s PDV-om	30 dana	„Rivina Jaruga“ d.o.o. Skradin	U tijeku	U tijeku
10.	NBV-37/15	bagatelni postupak javne nabave- izvođenje građ. radova rekonstrukcije pristaništa mula Prokljana	19.10.2015.g.  6.11.2015.g. I Aneks Ugovora-produljenje roka do 30.11.2015.g.  23.11.2015.g. II Aneks Ugovora-naknadni radovi	311.840,00 kn s PDV-om	20 dana	Obrt za hidroradove i usluge „Hidroradovi Sagena“ vl. Irena Bralić	27.11.2015.g.	298.425,63 kn

11.	NBV-20/15	bagatelni postupak javne nabave- izvođenje građ. radova uređenja ulica Stolarska i Zagrađe u Skradinu	<p>20.10.2015.g.</p> <p>19.11.2015.g. I Aneks Ugovora-produljenje roka do 23.12.2015.g.</p> <p>9.12.2015.g. II Aneks Ugovora-naknadni radovi za 15.687,63 kn</p>	<p>280.235,00 kn s PDV-om</p> <p>295.922,63 kn S PDV-om</p>	30 dana	„Munio projekt“ d.o.o. Raslina	21.12.2015.g.	<p>308.335,88 kn</p> <p>Sukladno očitovanju Nadzornog inženjera, s izvoditeljem je 9.12.2015.g. potpisan II Aneks ugovora o izvođenju radova na iznos od 15.687,63 kn (PDV uračunat), a zbog potrebe izvođenja naknadnih radova. Troškovnik i očitovanje nadzornog inženjera sastavni su dio potpisanog II Aneksa Ugovora o izvođenju radova. Ukupna suma od 308.335,88 kn rezultat je obračuna ovjerene građevinske knjige. U tijeku -29.12.2015.g. pl. 100.000,00 kn</p>
-----	-----------	---	--	---	---------	-----------------------------------	---------------	--

12.	NBV-39/15	bagatelni postupak javne nabave- izvođenje građ. radova proširenja groblja sv. Jure u Rupama	20.10.2015.g.  2.11.2015.g. I Aneks Ugovora-povećanje količina za 17.718,75 kn	198.478,44 kn s PDV-om  216.197,19 kn S PDV-om	30 dana	„Munio projekt“ d.o.o. Raslina	30.11.2015.g.	<p>208.707,59 kn</p> <p>Sukladno očitovanju nadzornog inženjera, s izvoditeljem je 2.11.2015.g. potpisan I Aneks ugovora o izvođenju radova na iznos od 17.718,75 kn (PDV uračunat), a zbog potrebe izvođenja povećane količine radova. Troškovnik i očitovanje nadzornog inženjera sastavni su dio potpisanog I Aneksa Ugovora o izvođenju radova. Ukupna suma od 208.707,59 kn rezultat je obračuna ovjerene građevinske knjige.</p> <p>U tijeku -29.12.2015.g. pl. 100.000,00 kn</p>
-----	-----------	--	---	--	---------	--------------------------------	---------------	---

13.	NBV-38/15	bagatelni postupak javne nabave- nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga	23.12.2015.g.	105.706,40 kn s PDV-om	60 mjeseci	„„UniCredit leasing Croatia“ d.o.o. Zagreb	U tijeku	U tijeku (60 mjesečnih rata)
-----	-----------	---	---------------	------------------------	------------	--	----------	------------------------------

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: **NEMA**

Skradin, 31. prosinca 2015.g.